

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Orzesze
43 – 180 Orzesze,
ul. Św. Wawrzyńca 21.

Temat: PROJEKT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
DO GARAŻU STARŻY POŻARNEJ

Lokalizacja: 43-180 Orzesze
ul. Klubowa 28a
Działka nr. 410/72; 411/72
Obręb: 0046 Zgoń

Projektant: inż. Tomasz Radziej; upr. bud. SLK/0607/PWOK/04
ul. Ks. Jana Pajdy 150 E
44 – 213 Książenice

Opracowanie: inż. Krzysztof Nowak
ul. Wawelska 9/9;
44 – 217 Rybnik

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz proponowana kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

a. Przygotowanie zaplecza budowy:

- plac budowy, zgodnie z przepisami BHP, należy ogrodzić oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi;
- roboty w miejscu wykonywania należy odpowiednio oznakować (np. tablice ostrzegawcze: uwaga prace na wysokościach);
- strefy niebezpieczne oznakować za pomocą tablic oraz taśm;
- wydzielić miejsca na składowisko gruzu oraz innych odpadów;
- zabezpieczyć przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu elementów;
- wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów robót.

b. Roboty wykonawcze:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu;
- wykonanie koryta pod podbudowę;
- ułożenie warstw podbudowy wraz z zagęszczeniem ;
- wykonanie odwodnienia zjazdu;
- ułożenie wierzchniej warstwy wykończeniowej;

c. Uporządkowanie placu budowy:

- uporządkowanie terenu budowy;
- wykonanie zagospodarowania terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działkach nr 410/72; 411/72; planowana jest budowa nowego zjazdu indywidualnego do garażu straży pożarnej. Na działce 411/72 znajduje się stodoła przeznaczona do rozbiórki oraz budynek straży pożarnej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: brak.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę, rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- a. wykopy: możliwość osunięcia się mas ziemi na pracowników,
- b. roboty brukarskie: możliwość przygniecenia pracownika materiałem, przeciążenie pracowników,
- c. transport materiałów – możliwość przygniecenia transportowanym materiałem lub kolizji z pojazdem,
- d. kolizja sprzętu budowlanego pojazdami na ul. Szkolnej,

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- W ramach szkoleń stanowiskowych

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- a) Przy wykonywaniu robót zabezpieczyć miejsce prac.
- b) Wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa, jeżeli będzie to konieczne;

- c) Wygrodzić strefę niebezpieczną;
- d) Nie zagradzać drogi ewakuacyjnej nawet pod pozorem czasowego złożenia materiału budowlanego;
- e) Stosować sprawny sprzęt posiadający odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do wykonywanych robót budowlanych;
- f) Prace szczególnie niebezpieczne prowadzić pod odpowiednim nadzorem;

Teren budowy należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom trzecim, oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę ostrzegawczą. Na terenie budowy należy zapewnić możliwość poboru energii i wody dla celów technologicznych i socjalnych.

Wszystkie urządzenia i maszyny techniczne należy montować, eksploatować i obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta, oraz zaopatrzyć w oceny zgodności wymagane przepisami szczegółowymi. Operatorzy maszyn powinni posiadać wymagane kwalifikacje. W związku z transportem materiałów ciężkich należy zabezpieczyć ich transport przy pomocy urządzeń mechanicznych.

Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z opisem montażu, pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed przystąpieniem do realizacji robót, pracownicy powinni zostać zapoznani z ich kolejnością.

Projektant