

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

- prace rozbiórkowe;
- prace izolacyjne;
- prace ziemne;
- prace murarskie;
- prace ciesielskie;
- prace zbrojarskie
- prace instalacyjne;
- prace wykończeniowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- budynek OSP

3. Elementy zagospodarowania działki mogący stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejące sieci: gazowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna i wodociągowa.

4. Przewidywane zagrożenia. Rodzaj, miejsce i czas wystąpienia:

4.1. Roboty rozbiórkowe

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- rozbiórka ścian;
- rozbiórka istniejącej klatki schodowej;

czas:

- w trakcie wykonywania robót.

4.2. Roboty izolacyjne

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- osuszanie ścian;
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru;

czas:

- w trakcie osuszania ścian i wykonania iniekcji ciśnieniowej.

4.3. Roboty ziemne

rodzaj:

- przysypanie ziemią;
- wpadnięcie do wykopu;

miejsce:

- wykopy pod fundamenty budynku;
- wykopy pod utwardzone nawierzchnie;

czas:

- w trakcie wykonywania wykopów.

4.4. Roboty murarskie:

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- obszar budowy;

czas:

- w trakcie wznoszenia ścian.

4.5. Roboty ciesielskie:

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- obszar budowy;

czas:

- w trakcie przygotowania szalunków do betonowania;

4.6. Roboty zbrojarskie:

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- miejsce przygotowania i montażu zbrojenia;

czas:

- podczas przygotowania i montażu elementów ze stali zbrojeniowej do fundamentów, belek, płyt stropowych, schodów, wieńców.

4.7. Roboty instalacyjne:

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- obszar budowy;

czas:

- w trakcie montażu instalacji sanitarnych (wod.-kan., co., wentylacji) i elektrycznych oraz iniekcji ciśnieniowej;

4.8. Roboty wykończeniowe:

rodzaj:

- prace na wysokościach;
- prace przy użyciu elektronarzędzi;

miejsce:

- obszar budowy;

czas:

- w trakcie wykonywania tynków, posadzek, montażu stolarki okiennej i drzwiowej itp.

5. Instruktaż pracowników:

Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych powinien przeszkolić pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w

szczegółności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Zapobieganie niebezpieczeństwom. Środki techniczne i organizacyjne:

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować balustrady, siatki ochronne, środki ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa.

Przy pracach z użyciem elektronarzędzi należy stosować środki ochrony osobistej tj. kask ochronny, rękawice, okulary, odpowiednie ubranie robocze i obuwie.

Strefę niebezpieczną należy odgrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobą postronnym.

Pracownicy powinni zostać powiadomieni o umiejscowieniu apteczki, gaśnic oraz numerach telefonów alarmowych.