

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE

Bogusław Hapak
ul. Katowicka 2
43-186 Orzesze
tel. 508 111 729
NIP 862 125 55 74

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

NR DZIAŁKI: 220, 221, 1102/222

KATEGORIA OBIEKTU: IX

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Jaśkowice

OBRĘB EWIDENCYJNY ORZESZE

INWESTOR:

GMINA ORZESZE
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

OPRACOWANIE:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin KRUSZYŃSKI
60/06/SLOKK/II

UMOWA NR:

DATA:

12.2018

EGZ NR:

1 2 3 4 5

ORZESZE – grudzień 2018

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane.

I. Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejności realizacji poszczególnych etapów rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu Jaśkowicach.

Prace obejmują wykonanie budynku w technologii tradycyjnej.

1. Roboty ziemne.

- 1 zdjęcie humusu.
- 2 wykop pod fundamenty.

2. Wykonanie fundamentów.

- 1 wykonanie szalunków.
- 2 wykonanie zbrojenia.
- 3 betonowanie.
- 4 murowanie ścian fundamentów..
- 5 wykonanie izolacji i obsypanie fundamentów.

3. Wykonanie parteru.

- 1 wykonanie ścian parteru.

4. Wykonanie poddasza

- 1 wykonanie ścian piętra

5. Prace dekarские i montaż rynien.

6. Roboty wykończeniowe.

- 1 montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- 2 tynkowanie ścian i sufitów,
- 3 wykonanie ocieplenia i sufitów poddasza,
- 4 malowanie ścian,
- 5 wykonanie podłóg.
- 6 niwelacja terenu.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie posesji istnieje rozbudowywana szkoła

III. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Na działce znajduje budynek szkoły boisko z piłkochwyłami.

IV. Przewidziane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych.

Należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesie budowy, w tym wynikających z odrębnych przepisów branżowych, dotyczących projektów branżowych. Ponadto należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesie budowy wynikające z przepisów budowlanych i architektoniczno - budowlanych, a w szczególności związanych z pracami ogólnobudowlanymi, pracami przy wznoszeniu ścian, pracami na wysokościach związanymi z realizacją projektu, wykonywanymi w zgodzie z odrębnymi przepisami bhp jak i ogólnie przyjętymi zasadami, praktyka, tradycja i zdrowym rozsądkiem. Ponadto należy stosować się do wymagań dotyczących odrębnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla opracowań branżowych.

W szczególności:

projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza szczególnych, poza standardowymi, ryzyk podczas realizacji, w tym w zakresie upadku z wysokości przy realizacji etapów 3 - 5 należy zachować ostrożność i zabezpieczenie wynikające z tego, iż budynek jest średnio wysoki i możliwy jest upadek z wysokości podczas prac.

nie przewiduje się występowania działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu jeżeli użyte technologie i sposób prowadzenia robót spełniać będą wymagania prawne

nie przewiduje się zagrożenia promieniowaniem jonizującym, jeżeli użyte materiały i technologie spełniają obowiązujące wymagania prawne

w pobliżu nie ma, w czasie opracowania projektu, linii wysokiego napięcia a zagrożenie może stanowić jedynie ruch na drodze dojazdowej, gminnej

V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- 1 szkolenie bhp
- 2 przypominanie o ewentualnych zagrożeniach przy realizacji robót budowlanych, bezpośrednio przed rozpoczęciem ich wykonania
- 3 informacja o ratownictwie
- 4 oznakowanie robót niebezpiecznych
- 5 przypomnienie o stosowaniu ochrony indywidualnej
- 6 wskazanie osób nadzorujących pracę
- 7 itp.

VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie (tu: brak szczególnych zagrożeń), w szczególności:

- 1 pozostawienie bezpośredniego dostępu do drogi powiatowej w celach ewakuacji i ratownictwa
- 2 zapewnienie wody gaśniczej oraz sprzętu ratunkowego
- 3 zapewnienie stałej łączności telekomunikacyjnej ze służbami ratowniczymi i właścicielem
- 4 zapewnienie pierwszej pomocy
- 5 zapewnienie oznakowania dla celów ewakuacji i ratownictwa

6 zapewnienie oznakowania poszczególnych robót budowlanych oraz ewentualnych zagrożeń podczas ich prowadzenia oraz ich staranne odgrodzenie dla uniemożliwienia osób niepowołanych, a w szczególności dzieci